

西3線幹線排水路について

1. 計画と現況

平成26年度に実施設計。排水路断面、延長 L=1,453.03mを改修する計画で事業開始。排水路機能維持のため、老朽化による既設の積ブロックを取壊しコンクリート柵渠を新設。設置は圃場側の積ブロック同等位置。電柱についても一部傾きがあり安定確保も含め圃場側から道路の反対側へ移設。



H26. 12~H27. 2 L=31. 48m	H27. 4~H27. 12 L=402. 88m	H27. 9~H28. 1 L=196. 49m	L=822. 18m (未整備区間)	総延長: 1,453.03m
H26~H27実施 L=630.85m				

当初予定	事業費	国費	市費	事業費目
全体計画(H25~H28)	350,000,000	175,000,000	175,000,000	排水路改修 L=1, 453. 03m

実施済み	事業費	国費	市費	事業費目
H25~H27	187,869,992	93,886,000	93,983,992	排水路改修 L=630.85m ※支障電柱移設 (北電・NTT) ※支障樹木伐採

2. 今後の予定

平成27年度末の補助事業廃止に伴い道営農地整備事業（経営体育成型）の左岸島松地区に取り込み残工事分を実施（H29）。

予定	事業費	国費	市費	事業費目
H29	162,226,000			排水路改修 L=822.18m

●道営農地整備事業についてはパワーアップ事業により、国50%道32.5%農家17.5%が国55%(内、パワーアップ事業で5%)道35%(内、パワーアップ事業で2.5%)市パワーアップ事業で2.5%農家7.5%(パワーアップ事業により▲10%)の負担。

●道営農地整備事業に取り込むために、H28は事業計画変更に要する再積算と計画変更続きを実施。

●道営農地整備事業取り込みについては事業促進期成会総会時に説明、承認済み。