

恵庭ふるさと公園再整備事業について

1. 概要

恵庭ふるさと公園は、平成29年度に「恵庭ふるさと公園再整備基本計画」を策定し、再整備を予定している区域のうち一部について民間活力の導入【公募設置管理制度（パークPFI）】による整備を予定しています。

このパークPFIの導入を見込んだ範囲については、今年度公募条件の整理を行い、公募設置等指針の公告を行う予定でしたが、新型コロナウイルスによる社会経済活動への影響が大きく、事業コスト試算も更なる検討が必要な状況です。このため現時点ではパークPFIの実現性が懸念されることから、事業スケジュールの見直しを行い、民間事業者との対話を継続していくこととしました。

2. 進捗の経過

- 平成29年度 恵庭ふるさと公園再整備基本計画策定
 - 平成30年度 恵庭ふるさと公園再整備実施設計委託
 - 令和元年8月 サウンディング調査（第1回）
 - 令和元年10月 埋蔵文化財試掘調査
 - 令和2年1月 サウンディング調査（第2回）
 - 令和2年度 参入を見込める事業者等と条件整理に向けた意見交換
- ※現状の課題
- （1）民間事業者の事業コスト試算（収益性）
 - （2）コロナ禍におけるパークPFI導入の懸念（実現性）

3. 今後について

- 1) パークPFI事業範囲（再整備エリアのうち南側の一部）
 - 令和3年度 民間事業者着手見込み（公募の公告および協定締結）
- 2) 市施工事業範囲（パークPFI事業範囲以外）
 - 令和2年度（冬期間） 樹木の間引き伐採
 - 令和4年度以降 整備工事着手

