

防災行政無線更新事業について（中間報告）

1 概要

令和3年度から4年度の2ヶ年で実施している防災行政無線更新工事について、主な工事の進捗状況と今後議決が必要となる設計変更の概要等をご報告いたします。

2 工事の進捗（令和4年9月15日現在）

【屋外拡声子局】		【戸別受信機】	
設置予定	設置済	設置予定	設置済
55本	50本	856台	575台

※文字表示付を含む

3 変更内容

	項目	実施時期	内容	金額（概算）
①	戸別受信機台数の減少	令和4年7月13日 ～10月中旬	設置希望者の減少によるもの。 1191台→856台 (内、文字表示付78台→29台)	21,000千円 減額
②	線路閉鎖作業の追加	令和4年8月8日 ～8月9日	JR 島松駅と市民駐車場境界付近の屋外拡声子局撤去の際、JRから線路閉鎖の要請が有り追加するもの。	313千円 増額
③	屋外拡声子局接地数の増工	令和4年6月1日 ～10月中旬	実測の結果、接地抵抗値の適正化のため接地アース数を増工。	700千円 増額
④	撤去に伴う舗装復旧等の増工	令和4年7月21日 ～10月中旬	屋外拡声子局撤去に伴う舗装復旧や土留等が必要となったため増工するもの。	4,700千円 増額
⑤	産廃処分量の数量確定	令和4年7月21日 ～10月下旬	本工事において概数として扱っている産業廃棄物の数量の確定によるもの。	未定
⑥	アスベスト除去	令和4年10月上旬 ～10月下旬	庁舎アンテナ設置箇所のアスベストが検出されたことから処理費を追加するもの。	50千円 増額
				▲15,237千円

4 更新の特徴

- ・新スプリアス規格への対応・・・法令準拠
- ・SNS等への一斉通知・・・（ホームページ更新、登録メール、フェイスブック等）

5 今後の予定

- ・10月中旬：屋外拡声子局、戸別受信機の設置終了
- ・10月下旬：旧システム親局等撤去
- ・11月上旬：新システム全面稼働
- ・12月中旬：議案提出（契約金額の変更）