

## 砲撃音に対する住宅防音工事について

## 1. 実施状況

(1) 希望届の申請世帯数 約 260 世帯 (令和7年3月末現在)

(2) 住宅防音工事及び工事の実施状況 (北海道大演習場島松地区)

## ① 実施世帯数

年度	世帯数	内 訳	
		本予算	補正予算
平成24年度	10世帯 (モデルケース)	10世帯	—
平成25年度	124世帯	13世帯	111世帯 ※H24補正
平成26年度	106世帯	43世帯	63世帯 ※H25補正
平成27年度	72世帯	72世帯	—
平成28年度	69世帯	69世帯	—
平成29年度	62世帯	62世帯	—
H24~29累計	443世帯	269世帯	174世帯
平成30年度	105世帯 [内 国債56世帯]	105世帯	
令和元年度	265世帯 [内 国債83世帯・繰越47世帯]	265世帯	
令和2年度	242世帯 [内 国債74世帯・繰越25世帯]	242世帯	
令和3年度	254世帯 [内 国債59世帯・繰越54世帯]	254世帯	
令和4年度	282世帯 [内 国債123世帯・繰越11世帯]	282世帯	
令和5年度	168世帯 [内 国債89世帯]	168世帯	
令和6年度	229世帯 [内 国債107世帯・繰越3世帯]	229世帯	
令和7年度	※約151世帯 (推定値)		

※令和7年度の防音工事世帯数の推定値151世帯の算出方法

R6実績：事業費 1,995,464 千円 ÷ 実施世帯数 229 世帯 = 1世帯当たりの工事単価 8,714 千円/世帯

R7予測：予算額 1,314,700 千円 ÷ 1世帯当たりの工事単価 8,714 千円 = 150.8 ≒ 約 151 世帯

注) 工事単価は、R6実績から割り返した平均単価であり、工事内容により変動する。

## ② 実績額（北海道大演習場島松地区）

（単位：千円）

年度	実績額	合計	本予算	補正予算	合計
H24	約 88,000	約 88,000	約 94,000	—	約 94,000
H25	約 971,000	約 971,000	約 117,000	約 877,000	約 994,000
H26	約 818,000	約 818,000	約 306,000	約 526,000	約 832,000
H27	約 618,000	約 618,000	約 618,000	—	約 618,000
H28	約 582,900	約 582,900	約 582,900	—	約 582,900
H29	約 455,700	約 455,700	約 455,700	—	約 455,700
H30	約 437,800 [+国債 306,200]	約 744,000	約 443,000 [+国債 310,000]	—	約 753,000
R1	約 1,116,700 [+国債 528,900]	約 1,645,600	約 1,118,300 [+国債 529,000]	—	約 1,647,300
R2	約 1,069,208 [+国債 498,164]	約 1,567,372	約 1,098,800 [+国債 499,700]	—	約 1,598,500
R3	約 1,488,793 [+国債 397,757]	約 1,886,550	約 1,491,900 [+国債 555,000]	—	約 2,046,900
R4	※ 約 1,199,617 ※ [+国債 971,091]	約 2,170,708	約 1,211,500 [+国債 971,100]	—	約 2,182,600
R5	※ 約 643,558 ※ [+国債 849,959]	約 1,493,517	約 647,500 [+国債 854,400]	—	約 1,501,900
R6	約 1,022,548 [+国債 972,916]	約 1,995,464	約 1,029,400 [+国債 999,100]	—	約 2,028,500
R7	—		約 501,300 [+国債 813,400]	—	約 1,314,700

※国債の実績額・予算内訳については、契約年度に整理しています。

※R4 予算のうち、約300,000千円はR5 予算より前倒したことから増額となっています。

## 2. 進捗状況

住宅防音工事待機世帯数 260世帯（令和7年3月末現在）

（防衛局防音対策課 提供 令和7年3月末）

区分	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
希望届	新規受付数	1,518	360	174	87	84	44	50	90	176	173	58	74	95
	繰越待機世帯数		1,502	1,729	1,769	1,756	1,759	1,713	1,526	1,553	1,135	894	612	405
	新規+繰越(a)		1,862	1,903	1,856	1,849	1,803	1,763	1,616	1,377	1,208	952	686	500
実施世帯数(b)	10	124	106	72	69	62	105	265	242	254	282	168	229	
辞退者数(c)	6	9	28	19	21	28	132	150	100	60	58	113	11	
次年度繰越待機世帯数(a)-(b)+(c)	1,502	1,729	1,769	1,765	1,759	1,713	1,526	1,201	1,035	894	612	405	260	

（住宅防音 市内企業の受注率）

施工業者	年度別世帯数																			
	H27		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
千歳市	24	34%	36	52%	25	40%	44	42%	77	24%	90	41%	74	32%	77	24%	65	37%	134	59%
札幌市	3	4%	2	6%	5	8%	6	6%	68	21%	6	3%	38	16%	68	21%	47	26%	12	5%
苫小牧市	1	1%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1%
北広島市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1%	—	—	—	—	—	—
小樽市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安平町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1%	—	—	—	—	—	—
道外	1	1%	5	7%	1	2%	5	5%	—	—	4	2%	—	—	—	—	—	—	3	1%
恵庭市	43	60%	26	38%	31	50%	50	48%	180	55%	117	54%	111	50%	180	55%	66	37%	79	35%
計	72	100%	69	100%	62	100%	105	100%	325	100%	217	100%	225	100%	325	100%	178	100%	229	100%

